Minera Panamá

Direccion de Medio Ambiente

| | |
|---|---|
| *_Code* | *180327-inspeccion_presa norte* |
| *Date* | *180327* |
| *From* | *Albert Arauz* |
| *To* | *Alejandro Chambi* |
| *Copy* | *Tony Petersen* |
| *Prepared by* | *Albert Arauz* |

| SITIO | OBSERVACIÓN | IMAGEN | MEDIDA DE CONTROL |
|---|---|---|---|
| **TMF – Presa Norte** | ***Control de erosión*** Pendiente continuar con la canalización de los taludes. | | Se retomarán las actividades de construcción de canales en los taludes y se planificara la aplicación de hidrosiembra. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***Control de erosión Formación de cárcavas profundas*** | | Este tipo de cárcavas profundas requieren de maquinarias para su reparación |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ***Control de erosión*** | | Reparación de cárcavas profundas con rocas |